

Referenzobjekt:

Region Möhlintal HWS partielle Massnahmen Möhlinbach

2019 - 2020



Bauherr :

Abwasserverband Region Möhlin
Postfach 128
4313 Möhlin

Bauleitung:

A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG
Bahnhofstrasse 36
4313 Möhlin

Unternehmer:

ARGE HWS Möhlintal
c/o Tozzo AG Aargau
Bahnhofstrasse 162
4313 Möhlin
Tel: 061 681 92 61

Personal:

Tozzo AG: 2 – 4 Personen
Total: 8 Personen
ARGE Partner: Birchmeier Bau AG

Besonderes:

- Enge Platzverhältnisse
- Minimale Zugänge in Bäche
- Parallelarbeiten in verschiedenen Ortschaften

Projektbeschreibung:

- Aufweitung des Abflussprofils oder Absenkung der Bachsohle und Raum für Hochwasserwellen (Freibord)
- Lokale Ufererhöhungen in Form von Erdämmen und Mauern resp. Mauererhöhungen
- Objektschutzmassnahmen oder Zonen mit erforderlichem Objektschutz
- Einzelne Massnahmen zur Verbesserung des Querschnitts an Durchlässen und Brücken

Ausführung über 5 Ortschaften:

Möhlin	CHF 235'000.00
Wegenstetten	CHF 240'000.00
Zuzgen	CHF 346'000.00
Zeiningen	CHF 800'000.00
Hellikon	CHF 379'000.00

Ausführung:

Rodungen, Baupisten
Abbrüche und Demontagen
Wasserbau
Fundationsschichten
Pflästerungen und Abschlüsse
Belagsarbeiten, Betonarbeiten

Summe: CHF 2'000'000.00

Bauzeit: April 2019- Dezember 2019

Hauptmengen:

Rodungen	8'100 m ²
Aushub Untergrundmaterial	7'400 m ³
Aushub Bachsohle	1'370 m ³
Anlegen Oberboden und Walderde	2'050 m ³
Ufererhöhungen	3'550 m ³
Hartverbauungen	3'100 to
Winkelplatten	475 Stk
Steckhölzer	2'550 Stk
Uferfaschinen	290 m
Wurzelstöcke	340 Stk
Versetzten Hochstaudensoden	3'450 m ²
Ansaat	3'700 m ²
Beton Abbruch	360 m ³
Betonmauern	