

Erschliessungsstrasse BL



Referenzobjekt:

Allschwil, Sanierung Spitzwaldstrasse 2. Teil

2022



Bauherr:

Einwohnergemeinde Allschwil
Baslerstrasse 111
4123 Allschwil

Bauleitung:

Glaser Saxer Keller AG
Birsigstrasse 10
4103 Bottmingen

Unternehmer:

Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel: 061 935 93 93

Personal:

5 – 7 Personen

Projektbeschreibung:

Sanierung Spitzwaldstrasse im Abschnitt Steinbühlweg bis Lerchenweg. Sanierung des bestehenden Deckbelages sowie den BehiG-Umbau von vier Bushaltestellen. In diesem Zusammenhang wurden auch viele der best. Deckel ersetzt und kleine, punktuelle Werkleitungsarbeiten durch die Primeo Netz AG, IWB sowie Swisscom ausgeführt.

Ausführung:

Abbrüche und Demontagen
Bauarbeiten für Werkleitungen
Baugruben und Erdbauarbeiten
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen
Abschlüsse, Pflästerungen
Fräsarbeiten
Belagsarbeiten
Kanalisation und Entwässerung

Besonderes:

Bushaltestellen mit Confalt-Belag
Lärmindernder Belag
Enge Platzverhältnisse

Summe:

CHF 1'300'000.00

Bauzeit:

Juli – Dezember 2022

Hauptmengen:

Belag aufbrechen / fräsen	6'250	m ²
Confalt Belag Bushaltestellen	350	m ²
Randabschlüsse	550	m
Belag Tragschicht	350	to
Belag Binderschicht	300	to
Belag Deckschicht	450	to
Ungebundene Gemische	350	m ³
Schachtdeckel (KS, SS, ES)	40	Stk
Schächte (SS, Schlaufschächte, etc.)	20	Stk
Werkleitungen	400	m