

Referenzobjekt:

Allschwil, Hegenheimerstrasse BehiG-Umbau der Bushaltestellen

2023



Bauherr:

Einwohnergemeinde Allschwil
Baslerstrasse 111
4123 Allschwil

Bauleitung:

Glaser Saxer Keller AG
Birsigstrasse 10
4103 Bottmingen

Unternehmer:

Tozzo AG BL
Grüngenstrasse 39
4416 Bubendorf
Tel: 061 935 93 93

Personal:

3 – 5 Personen

Projektbeschreibung:

Die Bushaltestelle wurde leicht verschoben und so ausgeführt, dass ein ebenerdiges und behinderten-Gerechtes ein- und aussteigen möglich wird. Dafür wurde ein Kasseler Sonderbord Plusstein verbaut und das Trottoir angehoben. Im Haltestellebereich haben wir einen vermörtelten Sickerbelag (Confalt) anstelle einer Busbetonplatte eingebaut. Weiter wurde die Haltestelle mit einer Warthalle, Stelle, Bilettautomat etc. neu möbliert und fertiggestellt. Anschliessend haben wir den Friedhofparkplatz mit Rasengittersteinen neu erstellt und die angrenzende Umgebung neu angelegt.

Ausführung:

Holzen & Roden
Abbrüche und Demontagen
Bauarbeiten für Werkleitungen
Baugruben und Erdbau
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen
Pflästerungen und Abschlüsse
Belagsarbeiten
Kanalisationen und Entwässerung

Summe:

CHF 290'000.00

Bauzeit:

August – September 2023

Hauptmengen:

Belag Abbruch konventionell	150 m ³
Belag fräsen	80 m ²
Spezialbelag Bushaltestellen	80 m ²
Randabschlüsse	150 m
Belag Tragschicht	65 to
Belag Binderschicht	15 to
Belag Deckschicht	25 to
Belag Confalt	15 to
Ungebundene Gemische	170 m ³
Schachtdeckel (KS, SS, ES)	3 Stk
Schächte (SS, Schlauschächte, etc.)	2 Stk
Aushubarbeiten fest	170 m ³
Werkleitungen	100 m